8. 9. 2026

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,
tímto žádám Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací a dokumentů vztahujících se k projektu:
Název projektu: Pěší **komunikace podél silnice 1/58 Sibérie – U** Bačů
Registrační číslo **projektu: CZ.06.06.01 /00/22_040/0002641**
Příjemce: Město **Frenštát pod** Radhoštěm

Žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Jaký je aktuálně schválený termín ukončení realizace projektu.
2. Zda příjemce dotace od zahájení realizace projektu do dne vyřízení této žádosti požádal o změnu nebo prodloužení termínu realizace projektu. Pokud ano, žádám o sdělení data podání každé takové žádosti.
3. Zda byla požadovaná změna nebo prodloužení termínu schválena. Pokud ano, žádám o sdělení:
a. data schválení změny,
b. původního termínu ukončení realizace projektu,
c. nově schváleného termínu ukončení realizace projektu,
d. důvodu či důvodů prodloužení termínu uvedených příjemcem v žádosti o změnu a důvodů, na jejichž základě byla změna schválena.
4. Žádám o poskytnutí kopie žádosti příjemce o změnu/prodloužení termínu realizace projektu, včetně jejího odůvodnění a případných příloh vztahujících se k požadované změně termínu (pokud nepůjde jinak, tak i v anonymizované podobě).
5. Žádám o poskytnutí kopie rozhodnutí, oznámení, schválené žádosti o změnu, změněného právního aktu nebo jiného dokumentu, na jehož základě byla změna či prodloužení termínu realizace projektu schválena.
6. Žádám o poskytnutí písemné a elektronické komunikace mezi příjemcem dotace a poskytovatelem, Řídicím orgánem IROP, či jiným subjektem podílejícím se na administraci projektu, která se týká žádosti o změnu nebo prodloužení termínu realizace tohoto projektu, a to od **1.** 1. 2026 do dne vyřízení této žádosti.
7. Žádám o sdělení, jaké konkrétní podmínky musí být u tohoto projektu splněny nejpozději ke schválenému termínu ukončení realizace projektu, zejména zda musí být k tomuto datu:
a. stavba stavebně dokončena,
b. stavba zkolaudována,
c. stavba uvedena do užívání, případně zda postačuje povolení předčasného užívání stavby,
d. stavba předána a převzata mezi objednatelem a zhotovitelem,
e. odstraněny všechny vady a nedodělky,
f. zpracována a doložena dokumentace skutečného provedení stavby a další doklady související s dokončením stavby.
8. Pokud je předčasné užívání dostačující, žádám o sdělení, za jakých podmínek a do jakého termínu musí následně dojít ke kolaudaci či jinému definitivnímu povolení užívání stavby.

9. Žádám o sdělení, zda bylo případné prodloužení termínu realizace tohoto projektu schváleno s konkrétními podmínkami, omezeními nebo povinnostmi uloženými příjemci. Pokud ano, žádám o jejich uvedení a poskytnutí dokumentu, ve kterém jsou tyto podmínky stanoveny.

Odpověď:

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se projektu **Pěší komunikace podél silnice I/58 Sibérie – U Bačů** (reg. č. **CZ.06.06.01/00/22_040/0002641**), jehož příjemcem je **Město Frenštát pod Radhoštěm**.

V žádosti požadujete informace o aktuálním termínu ukončení realizace projektu, případných změnách či prodlouženích tohoto termínu a souvisejících žádostech, rozhodnutích a dokumentech. Dále žádáte o poskytnutí komunikace týkající se změny termínu realizace projektu a o informace k podmínkám, které musí být splněny ke dni ukončení realizace projektu, včetně případných podmínek stanovených při schválení prodloužení termínu.

K Vašemu dotazu ministerstvo uvádí následující:

1. Aktuální předpokládané datum ukončení realizace projektu reg. č. CZ.06.06.01/00/22_040/0002641 je 30. 9. 2026.

2. Prodloužení termínu realizace projektu je možné pouze prostřednictvím změny v projektu. Příjemce dosud požádal o jedinou změnu v projektu a jejím předmětem byl právě posun termínu ukončení realizace projektu z 31. 5. 2025 na 30. 9. 2026. Tuto žádost o změnu v projektu příjemce podal 11. 3. 2025.

3. Výše uvedená žádost o změnu v projektu byla schválena. Konkrétně:
    a. Žádost o změnu byla schválena 12. 3. 2025.
    b. Původní termín ukončení realizace projektu byl 31. 5. 2025.
    c. Nový termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2026.
    d. Odůvodnění žádosti o změnu: Hlavními důvody této žádosti jsou nutné úpravy v oblasti rozsahu sanace podloží, jež vyžaduje odtěžení a nahrazení nevyhovujících vrstev vhodným hutněným materiálem, dále odstranění starého plynovodu, který původní dokumentace neřešila, a tudíž si vyžádal a vyžádá dodatečnou koordinaci a zemní práce. Rovněž se ukázalo, že odvodnění stavby navržené v původním projektu je nedostatečné, neboť projekt vycházel z předpokladu relativně propustného podloží a funkčního povrchového odtoku, navíc chyběl podélný profil. V neposlední řadě došlo ke změně konstrukce u parc. č. 3660, kde se místo původně plánované palisády realizuje opěrná zeď, což znamená další zásadní zásah do technologických postupů i časového harmonogramu. Tyto zásahy výrazně překračují původní rozsah i časový plán projektu, a proto navrhujeme a žádáme o prodloužení termínu o 11 týdnů na samotnou realizaci stavby a 15 kalendářních týdnů pro zajištění kolaudace a všech potřebných podkladů pro řádné uzavření dotace s novým konečným termínem do 30.09.2026, oproti původnímu harmonogramu, tak aby bylo možné všechny práce provést bezpečně, kvalitně a v souladu s relevantními předpisy.

Schválení žádosti o změnu se nijak neodůvodňuje.

4. Tiskovou verzi žádosti o změnu a k ní přiložené dokumenty přikládáme v příloze.

5. Tiskové sestavy záložky Žádost o změnu v MS21+ a změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace přikládáme v příloze.

6. Od 1. 1. 2026 do současnosti neproběhla žádná písemná či elektronická komunikace ve věci žádosti o změnu, resp. prodloužení termínu realizace projektu.

7. K podmínkám, které musí být splněny nejpozději k platnému termínu ukončení realizace projektu:
    a. Stavba musí být stavebně dokončena (musí být naplněn účel projektu – výstavba apod. komunikace).
    b. Stavba nemusí být nutně zkolaudována.
    c. Pokud není stavba zkolaudována, musí být povoleno předčasné užívání stavby, nebo zkušební provoz.
    d. Stavba musí být předána a převzata mezi objednatelem a zhotovitelem.
    e. Musí být odstraněny všechny vady a nedodělky, které brání plnění účelu a cílů projektu.
    f. Dokumentace skutečného provedení stavby nemusí být nutně zpracována. Dále však musí být doložena fotodokumentace výstupů projektu, dokument prokazující skutečné naplnění plánu přípravy nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, pokud v projektu dochází ke vzniku stavebního nebo demoličního odpadu, a také situační výkres se zakreslenou realizovanou komunikací pro pěší a současně také osou a staničením dotčené stávající pozemní komunikace pro motorovou dopravu minimálně v měřítku katastrální mapy.

8. Pokud není k datu ukončení realizace projektu doložen kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, musí být doložen s 1. zprávou o udržitelnosti projektu, případně se zprávou o udržitelnosti projektu následující po ukončení zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby.

9. Prodloužení termínu realizace projektu, resp. schválení výše uvedené žádosti o změnu nebylo dále nijak podmíněno. Doplňujeme, že příjemci se při předkládání žádostí o změnu řídí kapitolou 12 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, a mohou postupovat i dle podkapitoly 12.5 Prodloužení termínu ukončení realizace projektu za termín stanovený výzvou.