

Regionální akční plán Zlínského kraje

Deinstitucionalizace sociálních služeb

(schváleno usnesením Regionální stálé konference Zlínského kraje č. 125/RSKZK34/22 dne 30. 6. 2022)

Zpracovatelem Regionálního akčního plánu (RAP) je sekretariát Regionální stálé konference (RSK) na Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Zlínského kraje.

Zpracovatel při tvorbě RAP, aktivita „deinstitucionalizace sociálních služeb“ (dále jen RAP – DEI), spolupracuje zejména s Odborem sociálních věcí (Oddělením sociálních služeb), Odborem řízení dotačních projektů a Odborem investic Krajského úřadu Zlínského kraje. Odbor sociálních věcí pak úzce spolupracuje s řediteli jednotlivých institucí poskytujících sociální služby ve Zlínském kraji.

Transparentní a nediskriminační postup byl zajištěn oslovením všech poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji, kteří mohou v návaznosti na transformační plány realizovat projekty deinstitucionalizace. Od nich pak byly sesbírány projektové záměry.

Způsob projednání a schválení v RSK:

Informace o prvotním sběru projektových záměrů byla představena dne 17. září 2020 jak Regionální stálé konferenci, tak Pracovní skupině pro absorpční kapacitu v území. Do RAP byly zařazeny všechny obdržené projektové záměry od všech relevantních nositelů.

Od září 2020 až do současnosti proběhlo několik schůzek nositelů zamýšlených projektů RAP – DEI. Schůzek se účastní pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje (Odboru investic, Odboru sociálních věcí, Odboru řízení dotačních projektů a Odboru strategického rozvoje) a Sociálních služeb města Kroměříže, které mají své projekty zařazené v RAP – DEI. Na těchto schůzkách jsou projektové záměry postupně zpřesňovány a diskutována jejich příprava v rámci interně nastavených časových etap, za účelem naplnění stanovených časových milníků IROP. Poslední schůzka k diskusi záměrů a zároveň aktualizace tabulky RAP – DEI proběhla 1. 3. 2022.

Na jednání RSK Zlínského kraje byly projektové záměry RAP – DEI představeny 12. 10. 2021. Po dopracování s ohledem na pokračující projektovou přípravu i nové skutečnosti předpokládaných podmínek IROP je RAP – DEI předložen v červnu 2022 ke schválení RSK, před vyhlášením výzvy IROP na deinstitucionalizaci sociálních služeb.

ANALÝZA POTŘEB A ABSORPČNÍ KAPACITA

Deinstitucionalizace sociálních služeb je proces, ve kterém dochází k transformaci institucionální (ústavní) péče v péči komunitní. Cílem je zkvalitnit život lidem a umožnit jim žít běžný život srovnatelný se životem jejich vrstevníků. Dochází k řízenému rušení ústavů a rozvoji komunitních sociálních služeb (ambulantní, terénní a pobytové formy).

Problematika deinstitucionalizace je řešena těmito koncepčními dokumenty Zlínského kraje:

- Strategie Zlínského kraje 2030 – jedná se o základní strategický rozvojový dokument Zlínského kraje pro období do roku 2030. Problematice sociálních služeb se věnuje zejména Pilíř 2: Lidé a kvalita života, Specifický cíl 2.3: Zvyšovat kvalitu sociální péče a optimalizovat způsoby jejího zajišťování. V rámci tohoto specifického cíle jsou navrhována opatření zaměřená na optimalizaci sítě poskytovatelů sociálních služeb, služeb poskytovaných v přirozeném prostředí, aktivit směřujících ke zvyšování kvality sociálních služeb i aktivit v oblasti návaznosti zdravotní a sociální péče, které budou příspěvkem pro deinstitucionalizaci sociálních služeb v kraji.

- Koncepce vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji 2020 – 2030 – jde o komplexní rozvojový dokument, jehož hlavním cílem bylo připravit nástroj pro strategické řízení sítě SSL dle současných trendů v oblasti sociálních služeb. Ten napomůže k dokončení transformací služeb příspěvkových organizací s cílem deinstitucionalizace a humanizace s kvantifikací dopadů na síť sociálních služeb. Problematika deinstitucionalizace je řešena zejména Skupinou typových opatření 6: Efektivní využití stávajících kapacit sociálních služeb.
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2023 – 2025 – jedná se o strategický dokument Zlínského kraje pro oblast poskytování sociálních služeb, jehož zpracování je upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Hlavním cílem dokumentu je reagovat na zjištěné potřeby obyvatel Zlínského kraje a garantovat dostupnost sociálních služeb. Problematika deinstitucionalizace je řešena zejména v rámci dílčího cíle 2.1 Podporovat rozvoj sociálních služeb, který bude reagovat na identifikované nedostatečně pokryté potřeby za území Zlínského kraje. Jde o část tohoto dílčího cíle *2.1.1 Podporovat probíhající i začínající procesy směřující k deinstitucionalizaci a transformaci sociálních služeb, k deinstitucionalizaci zdravotnických zařízení, pro cílové skupiny „senioři“ a „osoby se zdravotním postižením“*.
- Transformační plány sociálních služeb – hrají důležitou roli v procesu deinstitucionalizace. Ve Zlínském kraji je zpracováno 13 transformačních plánů pro jednotlivá zařízení poskytující sociální služby. Transformační plány jsou pravidelně vyhodnocovány a jednou ročně je předkládána zpráva o činnosti.

Se schválením Regionálního akčního plánu směřujeme k zajištění přípravy projektů tak, aby odpovídala požadavkům IROP 2021 - 2027.

Zpřesňovaný zásobník projektových záměrů RAP – DEI za Zlínský kraj jich po aktualizaci v červnu 2022 zahrnuje celkem 13, z nichž velká část projektů ukazuje na nutnost rekonstrukcí objektů z důvodu budování samostatných domácností s určenou mírou podpory a asistence pro zdravotně postižené a z důvodu podmínek kladených na kvalitu prostředí (materiálně-technické standardy Ministerstva práce a sociálních věcí). Dále je také identifikována potřeba vybudování komunitních služeb pro děti se zdravotním postižením a osoby závislé na návykových látkách.

CÍLOVÝ STAV

- vybudování domácností pro osoby se zdravotním postižením a zajištění adekvátních služeb
- chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
- vybudování domácností se zvláštním režimem pro osoby s vysokou mírou postižení
- rekonstrukce sociálně-terapeutické dílny Hanáček

FINANČNÍ ALOKACE

Dle rozdělení prostředků IROP 2021-27 na deinstitucionalizaci sociálních služeb, schváleného Asociací krajů ČR, připadá na Zlínský kraj 387.175.000 Kč z EFRR. Tato částka byla stanovena na základě mapování absorpční kapacity jednotlivých krajů v březnu 2021, v souladu s transformačními plány. Pokud bychom uvažovali zařazení projektů s max. požadovanou výší 130% alokace, jedná se o 503.327.500 Kč z EFRR.

Finanční odhad uvažovaných 13 projektových záměrů byl původně kalkulován na částku dotace 387.175.000 Kč (100 % alokovaných prostředků EFRR pro Zlínský kraj). Avšak vzhledem k nárůstu nákladů v čase při přípravě projektových záměrů jsou v červnu 2022 odhadovány celkové způsobilé

výdaje projektů v částce 588.100.000 Kč, což odpovídá dotaci EFRR ve výši cca 499.150.000 Kč (tj. cca 129 % alokace pro Zlínský kraj). Tímto tedy Zlínský kraj využije možnost připravovat projekty až do výše 130 % alokace z EFRR.

Z hlediska času přípravy a souvisejícího naplnění časových milníků IROP je příprava projektů časově rozdělena do 3 etap s tím, že v 1. etapě jsou záměry, u nichž běží nebo brzy začne běžet projektová příprava. Ve 2. a 3. etapě se nachází projekty, u nichž je třeba dořešit před zahájením projektové přípravy některé záležitosti (lokalita, technické řešení či parametry navrženého projektu ve vazbě na podmínky budoucí výzvy atd.) nebo jsou to projekty, jejichž realizace je vázána na dokončení předchozích projektů.

ZÁVAZEK RAP

Forma: Číselná hodnota indikátorů IROP

Deinstitucionalizace sociálních služeb

- *Indikátor výstupu:* Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení)
- *Indikátor výsledku:* Počet osob využívajících nová nebo modernizovaná zařízení sociální péče za rok – z tabulky 13 projektových záměrů napočítáno 266 lůžek / klientů

BARIÉRY/RIZIKA

Bariéra / riziko	Podrobnější popis rizika	Opatření k minimalizaci rizika
<i>riziko projektové přípravy některých projektových záměrů</i>	<i>Jedná se o záměry, u nichž není v době schválení RAP jasná konkrétní lokalita realizace, probíhá prověřování vhodných lokalit, které je však společně s nutností získání daného pozemku a následným projektováním stavebních prací a vydáním územního rozhodnutí i stavebního povolení časově náročné. U některých projektů nejasné podmínky očekávané výzvy komplikují přípravu projektů, které řeší zapojování technologických inovací s důrazem na ICT a IS a zapojení těchto inovací do projektů rekonstrukcí objektů.</i>	Pro naplnění milníků RAP jsou projekty deinstitucionalizace sociálních služeb rozděleny do více etap dle připravenosti. Postupné fáze přípravy běží v roce 2022 u všech projektů s tím, že ty s aktuálně řešeným stavebním povolením budou podány do výzvy co nejdříve a ty, u nichž se teprve hledá lokalita realizace, vstoupí do projektové přípravy později. Avšak výhled ukončení realizace všech projektů je nejpozději v letech 2025-26. Projekty budou zpřesňovány na základě vyjasnění podmínek výzvy.
<i>realizační rizika</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>nedostatečná kapacita dodavatelů stavebních prací</i> • <i>dodržení plánovaného harmonogramu</i> • <i>kvalita prováděných prací</i> 	Zkušenost nositelů projektů při realizaci výběrových řízení na dodavatele staveb napomůže nastavit kritéria a zorganizovat průběh soutěže tak, aby byl nediskriminačním způsobem vybrán dodavatel zaručující požadovanou kvalitu. Tyto aktivity budou realizovány s dostatečným předstihem, aby bylo minimalizováno riziko nedostatečné kapacity dodavatelů stavebních prací.

finanční riziko	<i>Nárůst předpokládaných nákladů při projektové přípravě, při soutěžení dodavatele a při realizaci.</i>	Předpokládané výdaje větší části projektů jsou nyní pouze odhadem, který počítá s určitým nárůstem cen v čase. Vzhledem k tomu, že je umožněno předložit projekty do výše 130 % alokace EFRR, je zde určitá rezerva. Avšak v případě výraznějšího nárůstu předpokládaných nákladů bude realizován menší počet plánovaných akcí anebo hledána méně nákladná alternativa realizace těchto akcí.
riziko zajištění spolufinancování ze strany nositele	<i>Může být problematické zejména s ohledem na předpokládaný cenový růst a v kontextu s jinými rozvojovými prioritami nositelů projektů.</i>	Pesimistický výhled vývoje veřejných rozpočtů může vést k budoucímu přehodnocení některých z plánovaných investic a i přes dotaci ve výši 85 % uznatelných výdajů může dojít k zamítnutí realizace některé z akcí RAP. Pro minimalizaci rizika je třeba zahájit co nejdříve projektovou přípravu všech záměrů RAP.
provozní riziko vybudovaných zařízení soc. služeb	<i>Jde zejména o nedostatek kvalifikovaného personálu pro zajištění budoucího provozu.</i>	Pro minimalizaci rizika je nutné ze strany nositele projektu a jeho zřizovatele nastavit motivační pracovní podmínky, aby byli udrženi či získáni pracovníci pro provoz budoucích sociálních služeb po deinstitutionalizaci.

Příloha:

Seznam projektů Deinstitutionalizace sociálních služeb

Deinstitucionalizace sociálních služeb														
Seznam projektů	Název projektu	Stručný obsah projektu	Žadatel	Adresa žadatele, kontaktní údaje žadatele	Výdaje projektu v Kč		Předpokládaný termín realizace měsíc, rok		Naplnění indikátorů		Stav připravenosti projektu k realizaci		ETAPA RAP	POZNÁMKA
					celkové výdaje projektu	z toho podíl EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	název indikátoru	cílová hodnota dosažená realizací projektu	stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele	vydané stavební povolení ano/ne		
1	Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DOZP Uherský Brod - vytvoření komunitní služby	V rámci transformace DOZP Uherský Brod dojde k přebudování části objektu stávajícího DOZP na službu DOZP komunitního typu, vybudování domácností	Zlínský kraj	Zlín, Tř. Tomáše Bati 21	70 600 000 Kč	60 000 000 Kč	2021	2024	kapacita/lůžka	18	Pozemek/objekt: stávající objekt DOZP UB, v majetku ZK Stav připravenosti: Studie zpracována 02/2022, předpokládaný termín dokončení DSP 06/2022 Vazba na jiné projekty v tabulce: bez vazby	ne	I.	
2	Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DOZP Javorník, Chvalčov (DOZP II)	V rámci transformace DOZP Javorník, Chvalčov bude vybudováno nové komunitní DOZP v ORP Bystřice pod Hostýnem/ORP Holešov, v kapacitě 18 lůžek.	Zlínský kraj	Zlín, Tř. Tomáše Bati 21	65 000 000 Kč	55 000 000 Kč	2022	2025	kapacita/lůžka	18	Pozemek/objekt: prozatím není k dispozici pozemek (pozemek v ulici Lipnická u Střední nábytkářské školy Bystřice p. Hostýnem v majetku ZK není dle výsledků prověřovací studie vhodný) Stav připravenosti: nyní pouze námět Vazba na jiné projekty v tabulce: souvisí s projekty na řádce 3 a 4, může být realizován jako 1 z nich.	ne	II.	
3	Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DOZP Javorník, Chvalčov	V rámci transformace DOZP Javorník, Chvalčov bude vybudováno CHB v okrese Kroměříž nebo Zlín pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, specifické potřeby (plně bezbariérové, kapacita 8 lůžek).	Zlínský kraj	Zlín, Tř. Tomáše Bati 21	27 700 000 Kč	23 500 000 Kč	2023	2024	kapacita/lůžka	8	Pozemek/objekt: prozatím není k dispozici pozemek ani objekt, probíhá vyhledávání Stav připravenosti: zatím pouze námět Vazba na jiné projekty v tabulce: souvisí s projekty na řádce 2 a 4, může být realizován jako 1. z nich	ne	II.	
4	Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DOZP Javorník, Chvalčov - vybudování domácností	V rámci transformace DOZP Javorník, Chvalčov bude rekonstruována část stávajících objektů DOZP (samostatné domky) za účelem poskytování služby pro osoby s vysokou mírou podpory v rámci domácností	Zlínský kraj	Zlín, Tř. Tomáše Bati 21	65 000 000 Kč	55 000 000 Kč	2024	2025	kapacita/lůžka	18	Pozemek/objekt: stávající areál DOZP Javorník, Chvalčov, v majetku ZK Stav připravenosti: zatím pouze námět, bez přípravy (v minulosti pouze dílčí studie) Vazba na jiné projekty v tabulce: souvisí s projekty na řádce 2 a 3, realizovat by se měl ideálně až po realizaci alespoň jednoho z nich (prověřuje se možnost realizace i jako	ne	III.	
5	Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DOZP Kunovice, Na Bělince - komunitní DOZP pro děti	V rámci transformace DOZP Kunovice, Na Bělince dojde v nové lokalitě k vybudování komunitní služby DOZP pro cílovou skupinu dětí 0-18, služba poskytovaná v domácnostech	Zlínský kraj	Zlín, Tř. Tomáše Bati 21	76 500 000 Kč	65 000 000 Kč	2022	2024	kapacita/lůžka	18	Pozemek/objekt: prozatím není k dispozici pozemek ani objekt, probíhá komunikace s Městem UH Stav připravenosti: zatím pouze námět, bez přípravy Vazba na jiné projekty v tabulce: projekt by měl být realizován jako 1, souvisí s projektem na řádce 6	ne	II.	
6	Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DOZP Kunovice, Na Bělince - vybudování domácností	V rámci transformace DOZP, Kunovice, Na Bělince dojde k rekonstrukci stávajících prostor DOZP za účelem vybudování domácností	Zlínský kraj	Zlín, Tř. Tomáše Bati 21	37 700 000 Kč	32 000 000 Kč	2024	2025	kapacita/lůžka	18	Pozemek/objekt: stávající areál DOZP Kunovice, Na Bělince, v majetku ZK Stav připravenosti: zatím pouze námět, bez přípravy Vazba na jiné projekty v tabulce: souvisí s projektem na řádce 5, realizovat by se měl jako 2 z nich.	ne	III.	
7	Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DOZP Velehrad-Buchlovská - nová služba DZR	V rámci transformace DOZP Velehrad-Buchlovská bude vybudováno specifické zařízení (DZR) pro osoby s vysokou mírou podpory s kombinovaným postižením, dvě domácnosti po 3 osobách (kapacita 6 lůžek)	Zlínský kraj	Zlín, Tř. Tomáše Bati 21	20 600 000 Kč	17 500 000 Kč	2023	2024	kapacita/lůžka	6	Pozemek/objekt: stávající areál DOZP Velehrad, Buchlovská, v majetku ZK Stav připravenosti: zatím pouze námět, bez přípravy POTENCIÁLNÍ KOLIZE S KRITÉRII TRANSFORMACE ČI MATERIÁLNĚ TECHNICKÝM STANDARDEM Vazba na jiné projekty v tabulce: souvisí s projektem na řádce 8, na projekty lze realizovat nezávisle.	ne	III.	

8	Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DOZP Velehrad-Buchlovská - vybudování domácností	V rámci transformace DOZP Velehrad-Buchlovská bude rekonstruována část stávajících objektů DOZP za účelem poskytování služby v rámci domácností.	Zlínský kraj	Zlín, Tř. Tomáše Bati 21	84 800 000 Kč	72 000 000 Kč	2022	2024	kapacita/lůžka	18	Pozemek/objekt: stávající areál DOZP Velehrad, Buchlovská, v majetku ZK Stav připravenosti: zatím pouze námět, bez přípravy POTENCIÁLNÍ KOLIZE S KRITÉRII TRANSFORMACE ČI MATERIÁLNĚ TECHNICKÝM STANDARDEM Vazba na jiné projekty v tabulce: souvisí s projektem na řádku 7, na projekty lze realizovat nezávisle.	ne	II.	
9	Sociální služby Vsetín, p.o. - komunitní DZR	V rámci transformace DZR Pržno vybudování nové komunitní služby DZR pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s duševní poruchou vyvolanou účinkem alkoholu (kapacita 12 lůžek)	Zlínský kraj	Zlín, Tř. Tomáše Bati 21	31 200 000 Kč	26 500 000 Kč	2024	2025	kapacita/lůžka	12	Pozemek/objekt: prozatím není k dispozici pozemek ani objekt, ani není zatím vyhledáván Stav připravenosti: zatím pouze námět, bez přípravy Vazba na jiné projekty v tabulce: bez vazby	ne	II.	
10	Sociální služby Vsetín p.o. - Domov se zvláštním režimem Kelč	V rámci dokončení transformace DOZP Zašová bude vybudována nová komunitní služba DZR v lokalitě Kelč, v kapacitě 8 lůžek pro cílovou skupinu osob s kombinovaným zdravotním postižením (mentální postižení, duševní onemocnění, významné poruchy chování, PAS)	Zlínský kraj	Zlín, Tř. Tomáše Bati 22	55 000 000 Kč	46 750 000 Kč	2021	2023	kapacita/lůžka	8	Pozemek/objekt: zvažují se dvě možné lokality: Valašské Meziříčí u ISŠ nebo Kelč Stav připravenosti: V minulosti na lokalitu ValMez již zahájeno projektování, přeměřováno na lokalitu Kelč - námět. Rozpracovaná PD bude využita při zpracování nové dokumentace. Předpoklad dokončení DSP 11/2022. Vazba na jiné projekty v tabulce: bez vazby	ne	I.	
11	Sociální služby města Kroměříže, p. o. - Rekonstrukce a dobudování sociálně-terapeutických dílen	Sociálně-terapeutická dílny Hanáček jsou provozovány v nedostačujících prostorách. Rekonstrukce a nová řešení umožní plné využití možností terapie pro osoby se zdravotním postižením včetně bezbariérového přístupu a kapacitní rozšíření sociální služby.	Město Kroměříž - (investor) Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace (odborné a org. zajištění)	Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž Tel: 573 500 761	9 000 000 Kč	7 650 000 Kč	2022	2023	Podpořená služba (rekonstrukce a rozšíření) / okamžitý počet klientů	1/32	Projekt bude realizován v prostorách zřizovatele SSKM, projektová příprava byla zahájena. Byl vybrán dodavatel projektové dokumentace, řeší se pasport budovy a upřesnění konkrétních požadavků k provozu služby a úpravám s tím spojenými. Současná kapacita služby 22 klientů v jeden okamžik by se měla navýšit o 10 klientů na 32. Projekt bude připraven k realizaci v letech 2022 - 2023.	ne	I.	Vytvoření vhodných prostor umožní zvýšit kapacitu dílen a rozšířit pracovní možnosti pro klienty jak stávající tak nové. Moderní vybavení umožní nejen práci v místě, ale zajistí také mobilitu pro práci mimo dílnu a její prezentaci na vhodných místech. Na dílny budou navazovat aktivity zaměřené na komunitu - chceme propojovat generace, oslovit děti, jednotlivce, rodiny i seniory.
12	Sociální služby města Kroměříže, p. o. - ICT a asistivní technologie pro pobytové, terénní a ambulantní služby v návaznosti na transformační plán	Asistivní technologie a technologie zvyšující samostatnost klientů služby s podporou jejich bezpečnosti. Instalace souborů vhodných čidel včetně IS, automatizovaného dispečinku a mobilních zařízení včetně MDM systému. Dále systém hlasového řízení vybavení pro osoby s nižší mírou schopnosti sebeobsluhy vzhledem k fyzickým omezením způsobeným onemocněním. Variantně pilotní řešení komunikačního systému pro klienty a rodiny. Současně bude řešena kritická infrastruktura pro provozování systému společně s podmínkami zajištění kybernetické bezpečnosti (dle NÚKIB). Součástí záměru je prostřednictvím technologií propojit vzdálená pracoviště (např. chráněná bydlení) a poskytovat klientům podporu částečně automatizovaně, částečně na dálku tak, aby bylo možné efektivně zapojovat lidské zdroje.	Město Kroměříž - (investor) Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace (odborné a org. zajištění)	Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž Tel: 573 500 761	10 000 000 Kč	8 500 000 Kč	2024	2026	Podpořené služby a zázemí pro služby/počet klientů	6/82	SSKM mají k dispozici strategický dokument zaměřený na možnosti, které nabízí asistivní technologie tak, aby bylo jejich užívání bezpečné a dlouhodobě udržitelné. Investiční záměr nepočítá s nutností řešení stavebních zásahů a tedy s potřebou získat stavební povolení. Záměr je rozpracován, bude řešen dle upřesňovaných podmínek.	není potřeba	III.	Podpora služeb odlehčovací služba (2/12-1), denní stacionář (1/8), chráněné bydlení (1/24), podpora samostatného bydlení (1/5) a sociálně - terapeutické dílny (1/32). Počty jsou nastaveny s ohledem na současná a plánovaná (rozšíření v dílnách) kapacity služeb a lze očekávat další vývoj v návaznosti na postupující transformaci
13	Sociální služby města Kroměříže, p. o. - Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením	Vybudování chráněného bydlení v Kroměříži pro 10 klientů opouštějících službu DZP Barborka v návaznosti na Transformační plán služby.	Město Kroměříž - (investor) Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace (odborné a org. zajištění)	Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž Tel: 573 500 761	35 000 000 Kč	29 750 000 Kč	2022	2025	Nová služba chráněné bydlení/kapacita služby	1/10	Městem Kroměříž schválena lokalita výstavby chráněného bydlení na ulici Pavlákova v Kroměříži. Pozemek je v majetku města Kroměříže. Jednalo by se o bytový dům s celkovou kapacitou 10 klientů, 4 bytové jednotky = domácnosti, dva byty 4 + kk, dva byty 3 + kk dle požadavků transformace a deinstitucionalizace. Probíhá zpracování architektonické studie a projektové dokumentace.	ne	I.	SSKM již mělo předběžnou dohodu o využití vhodných prostor k rekonstrukci, v závěrečné fázi však došlo k rozhodnutí, že pro sociální bydlení budou hledány jiné prostory a v případě možnosti bude zvolena varianta nové výstavby. V těchto dnech zřizovatel rozhoduje o možných variantách výstavby/rekonstrukce, výsledek bude znám v nejbližších týdnech tak, aby bylo možno zahájit stavební přípravu.
CELKEM					588 100 000	499 150 000								

max. do výše 130 % stanovené alokace

Alokace EFRR pro ZLK dle schváleného klíče AKČR:
130 % alokace EFRR:

387 175 000 Kč
503 327 500 Kč